

SJEKKLISTE FOR UTFØRELSE AV BOLIGROM I UNDERETASJE

Tiltakshaver:		Ansvarlig kontrollerende for utførelse av egeninnsats:	
Ansvarlig søker:		Byggets adresse:	
		Dato:	

ARBEIDSOPPGAVE (Ref. til tekniske forskrifter)	LØSNING / REFERANSE TIL LECA BROSJYRER:	KONTROLLOPPGAVE	MERKNADER
Vedlegg	- Leca Byggebok - Leca Lyd	Hva skal kontrolleres og hvordan	Kvittering for utført kontroll, avviksmelding, ref. til vedlegg
LECA ISOBLOKK 30 CM			
Plassering av avstivende vegger (§ 7-33)	Leca Byggebok s 8-9	Sjekk at avstand mellom avstivende delevegger under bakkenivå ikke er over 6 m (evt. 9 m ved tilbakefylling av løs Leca) og at disse er på plass før tilbakefylling	
Sikksakk-armering mot jordtrykk (§ 7-33)	Leca Byggebok s 20	Sjekk at det blir lagt inn Leca Sikksakk-armering i hver 2. fuge under bakken, at armeringen klippes og føres rundt hjørne og at det er minst 30 cm omlegg i skjøter.	
Fugearmering over bakken	Leca Byggebok s 20	Sjekk at det i veggpartier over bakkenivå blir lagt inn Leca Fugearmering i hver 2. fuge utvendig og innvendig, og at det er minst 30 cm omlegg i skjøter.	
Fugeisolering (§ 8-21)	Leca Byggebok s 20	Sjekk at det blir lagt fugeisolering (laffestrimmel i plast) mellom mørtelstrengene før neste blokkskift mures på plass.	
LECA ISOBLOKK 25 CM MED INNVENDIG TILLEGGSISOLERING			
Plassering av avstivende vegger (§ 7-33)	Leca Byggebok s 8-9	Sjekk at avstand mellom avstivende delevegger under bakkenivå ikke er over 5 m (evt 7 m ved tilbakefylling av løs Leca) og at disse er på plass før tilbakefylling.	
Fugearmering under bakken	Leca Byggebok s 22	Sjekk at det i veggpartier under bakkenivå blir lagt inn 2 stk. Leca Fugearmering i hver 2. fuge, og at det er minst 30 cm omlegg i skjøter.	
Fugearmering over bakken	Leca Byggebok s 22	Sjekk at det i veggpartier over bakkenivå blir lagt inn Leca Fugearmering i hver 2. fuge utvendig og innvendig, og at det er minst 30 cm omlegg i skjøter.	
Fugeisolering (§ 8-21)	Leca Byggebok s 20	Sjekk at det blir lagt fugeisolering (laffestrimmel i plast) mellom mørtelstrengene før neste blokkskift mures på plass.	
Lufttetting før innvendig tilleggisolering (§ 8-21)		Sjekk at veggen har tilstrekkelig lufttetting på innsiden i form av et heldekkende slemmesjikt eller en bygningspapp før veggen tilleggisoleres. (For rom til varig opphold må Isoblokk 25 cm tilleggisoleres med 5 cm mineralull dersom man ikke omfordeler isolasjon mellom vegger, tak, gulv og vinduer.)	
LYDSKILLEVEGG AV LECA LYDBLOKK 25 CM			
Riktig veggtykkelse (§ 8-42)	Leca Lyd s 4 Tab 1.7	Sjekk at blokkene mures riktig vei, dvs med veggtykkelse på 25 cm og blokkhøyde på 17,5 cm.	
Fulle mørtelfuger (§ 8-42)	Leca Lyd s 14	Sjekk at det blir murt med fulle mørtelfuger både i horisontal- og vertikalfuger	
Poretetting med puss eller slemming (§ 8-42)	Leca Lyd s 14	Sjekk at veggen blir fullstendig dekket av puss eller slemming på minst en side.	
Riktig utførelse av overgang vegg/gulv (§ 8-42)	Leca Lyd s 16	Sjekk at betonggulv skilles fra lydskillevegg med fuger som vist på fig 3.10.	
Riktig utførelse av overgang lydskillevegg/yttervegg (§ 8-42)	Leca Lyd s 15	Sjekk at lydskilleveggen får en stiv forankring til murt yttervegg og at fugen blir lufttett.	
Riktig utførelse av overgang lydskillevegg/etasjeskiller (§ 8-42)	Leca Lyd s 15	Sjekk at det blir en lufttett fuge eller overgang til etasjeskiller	