

SJEKKLISTE FOR UTFØRELSE AV LECA GRUNNMUR

Tiltakshaver:		Ansvarlig kontrollerende for utførelse av egeninnsats:	
Ansvarlig søker:		Byggets adresse:	
			Dato:

ARBEIDSOPPGAVE (Ref til tekniske forskrifter)	LØSNING • (Leca Byggebok)	HVORDAN	MERKNADER (Vedlegg, dokumentasjon, avvik)
Sikring av Punkter og høyder	Leca Byggebok s 10-11	Overfør fastpunkter og høyde til saling utenfor byggegrop.	
Gjennomføring av tiltak mot radon på radonutsatte steder	Leca Byggebok s 40	Kontroll av utførelse mot monteringsanvisning fotograferes før det skjules.	
Plassering av hjørner og kontroll av diagonaler	Leca Byggebok s 9-11	Kontroll av plassering av minst ett hjørne og retning mot faste punkter og diagonaler på målsatt tegning.	
Avmerking av riktig høyde	Leca Byggebok s 11	Mål inn overkant såle evt. Såleblokk og hvert skift mot høyde som er fastsatt ved at topp grunnmur får riktig høyde i forhold til planlagt skiftegang.	
Armering av U-blokk over åpninger (§ 7-33)	Leca Byggebok s 16-17, 19	Antall armeringer i U-blokk, fotograferes før istøping.	
Plassering av evt. bolter eller båndjern i U-blokk, til senere forankring av bunnsvill til grunnmur (§ 7-33)	NBI 520.241 og 243 Leca Byggebok s 16	Sjekk og mål riktig type og avstand mellom forankringspunkter mot tegning. Fotograferes.	
Drenering, tilstrekkelig dybde og fall (§ 7-37)	Leca Byggebok s 29	Sjekk at drensledningens høyeste punkt ligger minst 20 cm under overkant kjellergulv og at drensledningen har fall minst 1:200 (50 mm pr 10m) mot avløp. Bruk vannslange og spyl vann gjennom drensledningen som kontroll på at den er åpen. Hele drencsystemet fotograferes før gjenfylling.	
Drenerende sjikt i gulv (§ 8-37)	Leca Byggebok s 6, 7 og 8	Kontroller at tykkelse på drenerende/kapillærbrytende sjikt i gulvet er minst 15 cm tykt.	
Kabler og ledninger, riktig plassering og godt festet før gulvstøp (§ 9-1)	Tegning	Fotograferes før gulvstøp.	
Isolasjon i gulv og evt. utvendig markisolering (§ 8-21)	Leca Byggebok s 6-7 og 30	Mål tykkelse og sjekk mot mål av avstand fra grunnmur til ytterkant ved evt. markisolering og sjekk mot tegning.	
Plassering av avstivende vegger (§ 7-33)	Leca Byggebok s 8 og 9	Ta mål og sjekk mot tegning	
Mothold av kjelleryttervegg mot gulvstøp (§ 7-33)	Leca Byggebok s 9	Sjekk at golv puss eller gulvstøp er minst 2 cm opp på første murte skift før tilbakefylling mot grunnmur.	
Riktig antall og plassering av fugearmering	Leca Byggebok s 14, 20,22	Tell og mål riktig antall fugearmering og plassering med 30 cm overlapp i skjøter i hht tegning før neste skift.	
Utvendig pussing og beskyttelse av grunnmur (§ 8-37)	Leca Byggebok s. 23-25	Sjekk at hele ytterflaten er dekket av puss før montering av plast grunnmursplate etter anvisning fra Isola.	
Tilbakefylling av drenerende masse mot grunnmur (§ 8-37)	Leca Byggebok s. 29	Kontroller at det er minst 20 cm drenerende masse nærmest grunnmur.	
Tilstrekkelig fall fra grunnmur (§ 8-37)		Ved bruk av vater eller vannslange, sjekk at terrenget har fall minst 1:50 (20 med mer pr m) minst to m ut fra grunnmuren.	
Ferdigkontroll av grunnmur	Tegning	Visuelt	